

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 27/2024.

**Tárgy:** Döntés a "Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi "C" vízgyűjtő terület – csapadékvízvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem" tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

**Előterjesztő neve:** Kiszelné Mohos Katalin polgármester

**Előadó neve:** dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

**Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése**

**Vezetői ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

**Pénzügyi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*



pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2024. március 13.



jegyző

**Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.**

Nagykovácsi, 2024. március 13.



polgármester



### Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeként 2023. október 18-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a Strabag Építő Kft-vel a Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi “ C” vízgyűjtő terület – csapadékvízvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem“ építési munkáira.

A kivitelezés során felmerültek olyan műszaki tartalommal kapcsolatos változtatási szükségességek, amelyek előre nem voltak láthatók és tervezhetők, de a kivitelezés szakszerű megvalósításához teljesülésük elengedhetetlen:

- a kivitelezés során a Gerecse utcában, valamint a Kút közben a talajszerkezet előre nem látható összetétele miatt a tervtől eltérő, megváltoztatott többlet műszaki tartalommal kellett földmunkát végezni,
- a Kálvária sétány áteresz átépítésénél a hibás közműnyilvántartás, valamint a szakfelügyeletet biztosító hibás tájékoztatása miatt a közművek feltárása többlet erőforrások igénybevételét igényelte.

A fent említett munkák pótmunkaként kerülnek elszámolásra **10.281.070 Ft + Áfa** nagyságrendben.

A kivitelezési határidő kezdete óta a 2023. október 26. és 2024. február 29. közötti időszakban a munkavégzésre alkalmas napok száma a korábbi évekhez képest jóval kevesebb volt.

2023 ősze a megszokottnál csapadékosabb időjárást eredményezett, illetve 2023 novemberében az átlag kétszeresét is meghaladta a havi csapadékmennyiség.

Mindezek alapján a pótmunka tételek mellett a teljesítési határidő módosításának szükségessége is felmerült.

A pótmunkaként szereplő tételek műszaki szükségességének és a kivitelezési határidő módosítása iránti igény megalapozottságának indokolását a kivitelezés műszaki ellenőre elkészítette. A műszaki indokolást a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzatot ajánlatkérő oldalon képviselő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közbeszerzési jogi szempontból támogathatónak találta.

A pótmunkák megrendelése és elszámolása érdekében a 2023. október 18. napján megkötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges.

A pótmunkák ellenértéke 10.281.070 Ft + Áfa összegszerűségben az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosítható.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztés tárgyalása nyílt ülésen történik, elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Nagykovácsi, 2024. március 13.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** Döntés a “Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész- Nagykovácsi “C” vízgyűjtő terület – csapadékvízvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem” tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a Strabag Építő Kft-vel, a “Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi “C” vízgyűjtő terület – csapadékvízvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződést módosítja, és az ellenszolgáltatás összegét 10.281.070 Ft + Áfa összeggel megnöveli, illetve a kivitelezés teljesítésének véghatáridejét 2024. május 31. napjában jelöli meg.

Az ellenszolgáltatás megnövelt összegét a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

